

**PROTOKÓŁ Nr 44/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 kwietnia 2023 r.**

lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista osób biorących udział w posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 2.

Program posiedzenia

- 1. Otwarcie obrad, przedstawienie porządku obrad.**
- 2. Kontrola wydatkowania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.**
- 3. Kontrola realizacji remontu trybuny na stadionie**
- 4. Sprawy bieżące.**

Przebieg obrad

1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Artur Śmieja godz. 15⁴⁵ przywitał Radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził obecnych 5 członków komisji. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Na wniosek Wójta zmieniono kolejność rozpatrywanych punktów.

2. Kontrola realizacji remontu trybuny na stadionie

Wójt poinformował, że wiążąca jest odpowiedź radcy prawnego, którą komisja otrzymała – *załącznik nr 3*. Sąd przyznał Gminie 45 000 zł. Wyrok został wydany zaocznie bez udziału wykonawcy z rygiorem natychmiastowej wykonalności. Wykonawca zgłosił jednak sprzeciw i opinię, że to wszystko jest winą projektantów. W związku z tym Sąd zwrócił się o dodatkowe dokumenty. Sprawa jest w toku. Wydaje się, że firma Alfa chce doprowadzić do ugody, tak wynika z rozmów prowadzonych przez prawników. Przypomniał, że pierwszy wykonawca już podnosił kwestię zastosowanych płyt, których nie można zdobyć na rynku. Będzie wyjaśniane, czy zastosowanie takich płyt przez projektanta było celowe. Ostatecznie naprawa została wykonana blachą trapezową.

Radny Krzysztof Żerdka zwrócił uwagę, że decyzja Starosty o użytkowaniu obiektu została wydana 5 grudnia, a już 11 listopada miała miejsce impreza na stadionie. Trybuny były pewne mimo braku decyzji o użytkowaniu tego obiektu.

Wójt odpowiedział, że to nie była nasza impreza. Wiadomo, kto to robił, komitet wyborczy. Boisko było cały czas dopuszczone do użytkowania. To nie gmina zarządzała trybuną tylko RKS.

Radny pytał, kiedy będą kosze na trybunie, ponieważ też były w projekcie.

Wójt odpowiedział, że czasem w czasie budowy coś się zamienia.

Radna Maria Pisarek zwróciła uwagę na nieścisłości na etapie kończenia robót przez firmę Alfa. Firma miała przedłużony termin do 15 października w dniu 17 października złożyli pismo o zakończeniu robót. W dniu 20 października powołano komisję odbiorową a odbiór nastąpił dopiero 30 listopada. W udostępnionej dokumentacji są listy obecności z 2 spotkań, które się w tym czasie odbyły, ale nie ma żadnych informacji, co się w tym czasie działo, nie ma żadnego protokołu.

Radny Krzysztof Żerdka dodał, że jest protokół odbioru, w którym są wpisane usterki podpisany tylko przez inspektora. Była wypisana cała lista usterek a mimo tego został zgłoszony odbiór do Starostwa.

Radna M. Pisarek zwróciła uwagę, że kary naliczono tylko za 2 dni, bo termin zakończenia był 15 października, a zostało zgłoszone 17 października. Protokół z usterkami był podpisany

dopiero 30 listopada, co się działo w tym czasie. Główną usterką był ciekący dach i to nie powinno być odebrane. Termin usunięcia tych usterek był do kwietnia.

Wójt wyjaśniał, że po jakimś czasie, po rozmowach usunęli usterkę i nie ciekło, więc uznano, że to jest naprawione a potem znowu zaczęło cieknąć.

Radna Maria Pisarek powiedziała, że również zaskoczona jest tym, iż w pierwszym przetargu wykonawca dał termin wykonania inwestycji 3 miesiące, co zostało ocenione, jako termin realny na wykonanie, przez ten czas praktycznie niewiele zostało wykonane, a dopiero 1 dzień przed zakończeniem umowy nastąpiło wypowiedzenie umowy.

Wójt powiedział, że dobrze się mówi, a właścicielem firmy był człowiek na wózku inwalidzkim, który cały czas wszystkich zwodził.

Radny Krzysztof Żerdka powiedział, że trzeba było od razu zerwać umowę, jak się nie wywiązywał wykonawca z harmonogramu.

Radny Krzysztof Michalczyk wyraził opinię, że ze strony Urzędu zabrakło nadzoru.

Radna M. Pisarek zauważyła, że inspektor nadzoru dokonał tylko 2 wpisy w Dzienniku Budowy. Na rozpoczęcie inwestycji i potem na etapie wypowiedzenia umowy. Zdaniem radnej nie powinien być dostać nawet złotówki. Nie ma żadnych zapisów, nie opisał stanu faktycznego przy wypowiedzeniu umowy.

Wójt przypomniał, że ten inspektor pełnił obowiązki przy budowie Sali gimnastycznej w Zaborzu i był bardzo solidny.

Radna Maria Pisarek zauważyła, że firma Alfa zwracała się w sprawie możliwości zamianę pokrycia zadaszanie na blachę i nie uzyskali zgody.

Wójt odpowiedział, że projektant nie wyraził zgody na zmianę płyt na blachę.

Radny Krzysztof Żerdka powiedział, że to Wójt podpisuje projekty do realizacji i to Wójt odpowiada za realizację inwestycji.

Radna M. Pisarek dodała, że również, jak wystąpiono do projektanta z zapytaniem, czy trzeba wzmocnić konstrukcję pod blachę to odpowiedział, że nie a wykonawca jednak zrobił inaczej.

Radny Krzysztof Żerdka przypomniał, że ten sam projektant wykonał projekt centrum rekreacyjnego w Mnichu i również jest problem z dachem. Pytał, czy trzeba wybierać tego projektanta.

Wójt odpowiedział, że jest najtańszy.

Radna Maria Pisarek powiedziała, że jednak faktem jest to, że sprawa została za późno skierowana do sądu.

Wniosek:

Ostateczną opinię o realizacji inwestycji „Budowa trybuny na stadionie” zostanie przedstawiona po otrzymaniu brakujących dokumentów za okres od 17 października do 30 listopada 2018. (Są tylko listy obecności)

Komisja wnioskuje o posumowanie całościowych kosztów poniesionych na inwestycję z rozbiciem na poszczególne etapy.

Wniosek przyjęto jednogłośnie 5

3. Kontrola wydatkowania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii Waldemar Saltarius poinformował, że część zadań z zakresu Profilaktyki jest realizowane przez szkoły, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Na budżet Programu składają się środki z „alkoholówki” oraz z tzw. „małpek”. Środki z „małpek” zostały już zaplanowane w uchwale budżetowej, na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień, na ośrodek pomocy i 61 791 zł do GOPS na pobyt osób bezdomnych w schroniskach. II tranzę środków 32 342, 59 zł rozdysponowano proporcjonalnie dla szkół na zakup sprzętu sportowego na zajęcia pozalekcyjne. W ramach konkursu dotację uzyskało Stowarzyszenie „Razem” oraz Parafia w Chybiu na zajęcia wakacyjne.

Pierwszy raz w zeszłym roku szkoły, nie wykorzystały środków na sportowe zajęcia pozalekcyjne. Dyrektorzy informowali, że już nie ma, komu dołożyć godzin ponadwymiarowych. To wynika z obciążenia nauczycieli i udziału w innych programach.

Pan Waldemar Saltarius wyraził pozytywną opinię o współpracy z Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Radny Krzysztof Żerdka zauważył, że w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Kultury nie ma wyszczególnienia, ile osób uczestniczyło w organizowanych zajęciach.

Pan W. Saltarius odpowiedział, że nie ma tych faktur, bo ta dotacja poszła do GOK. Omówił działania, na jakie można przeznaczyć środki z „małpek”.

Wniosek:

Komisja wnioskuję o uzupełnienie informacji dotyczących wydatkowania środków z GPPiRPA za rok 2022 przez GOK w Chybiu z wyszczególnieniem kwot na poszczególne realizowane zadania. Wniosek przyjęto jednogłośnie 5 głosów „za”.

Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 17⁴⁹.

Protokołowała
Barbara Kurcius

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
RADY GMINY CHYBIE
Artur Śmieja
Artur Śmieja